

세온 데이터센터 기반시설 입찰 및 계약 기준

P14-ITB-001 Rev00 | APPROVED | 2015-11-02 | Section 1

1.1 사업과 범위

P14 Seon Data Campus Utilities. 발주처 세온 공공개발청. 공동구 1.8 km, 변전동 1개, 냉각수관 4.2 km. 공중 산업 기반시설. 위치 세온국 수도권.

1.2 조달 방식과 금액

설계시공 일괄. 원계약금액 112 USD million. 세금 별도이며 JV 전체 금액이다. 당사 지분 80%. 금융비용과 토지 취득비는 제외한다.

1.3 일정 기준

계획 착수 2016-03-01, 기준 준공 2017-10-22, 계획 공기 20개월. 이 자료군은 일정 계산상 1개월을 30일로 환산한다. 인도 구간별 접근권은 발주처 확인서를 필요로 한다.

1.4 입찰 제출

본 문서는 당시 계약 체결에 사용된 입찰 기준의 보존본이다. 준공 실적은 별도 준공 보고서와 정산 시트를 참조한다.

세온 데이터센터 기반시설 입찰 및 계약 기준

P14-ITB-001 Rev00 | APPROVED | 2015-11-02 | Section 2

20.1 사건 통지

시공사는 사건 최초 인지일로부터 14 calendar days 이내 지정 계약관리 포털에 서면 통지해야 한다. 회의록과 일반 이메일은 정식 통지를 대체하지 않는다. 권리 인정 여부는 통지와 증빙 및 개별 사건 검토에 따른다.

20.2 변경과 증빙

변경 요청에는 원인, 책임 경계, 수량, 단가, 실제 발생 원가, 일정 영향을 첨부한다. 금액 승인과 공기 연장 승인은 별도로 기록한다.

8.7 지체상금

원계약금액의 0.05% / day. 상한은 원계약금액의 10%. 적용일수는 실제 지연에서 승인 EOT를 공제한다. 본 조항은 가상 계약 문구이며 실제 법률이나 표준계약을 인용하지 않는다.

14.2 지급과 유보

선급금 10%, 기성 유보 5%. 별도 언급 없는 금액은 세금 제외 JV 전체 기준이다. 지급 통화는 USD.

1.5 문서 우선순위

승인 정정서의 변경 항목, 계약 데이터, 특별조건, 일반조건, 기술요건, 도면 순서다. 최신 수정번호만으로 효력을 판단하지 않는다. FOR REVIEW 문서는 승인 전 계약 기준이 아니다.

세온 데이터센터 기반시설 입찰 및 계약 기준

P14-ITB-001 Rev00 | APPROVED | 2015-11-02 | Section 3

G1 지반 기준

풍화암 / 매설관로. 시공법 공동구 및 전력 인입. 지하수위 8.0 m below ground. 조사값은 위치와 시기별로 달라질 수 있다.

G2 수질과 유입량

염화물 180 mg/L. 배수량 입찰자 산정 대상 / 확정값 없음. 측정값과 설계 용량을 구분한다.

ENV 4 방류 조건

방류량 상한 250 m³/day. 하루는 24시간 기준이다. 처리능력과 방류 허가량은 별개이며, 허가 초과분의 저장 또는 대체 처리계획을 제출한다.

ENV 5 계측과 인접 자산

계측 항목은 지표·구조물 침하, 지하수위와 지지체 변위다. 경보값은 승인된 설계와 계측계획에서 확정한다. 다른 사업의 값을 자동 전용하지 않는다.

G3 미확정 자료

설계 투수계수와 유입량은 추가 조사 후 시공계획에서 확정한다. 본 문서의 관측값만으로 설계 승인을 대신할 수 없다.

세온 데이터센터 기반시설 입찰 및 계약 기준

P14-ITB-001 Rev00 | APPROVED | 2015-11-02 | Section 4

QA 1 검사와 인도

주요 구조물 검측, 설비 공장시험, 현장 기능시험, 통합 성능시험 순으로 승인한다. 시험 통과 전 운영기관 인도를 완료로 처리하지 않는다.

PROC 2 조달 인터페이스

공급사 도서 승인 이후 제작 착수한다. 승인, 제작, 공장시험, 운송, 현장 인수의 기간을 분리한다. 예산건적은 주문 확약이 아니다.

PERF 3 성능 조건

요구 성능은 승인된 설계도서와 시험계획에 따른다. 개별 장비의 정격과 전체 시스템의 보증 성능을 구분한다.

DOC 6 문서 등록

모든 제출물에 문서번호, 개정번호, 발행일, 승인 상태를 기재한다. 원본의 페이지·표·행을 인용할 수 있어야 하며, 미제공 부속서는 질의대장에 남긴다.

자료 성격

SYNTHETIC DATA | 모든 기관·사업·수치·조건은 해커톤용 가상 자료. 실제 발주 문서나 공법 설계에 사용하지 않는다.